

# 新庁舎等 vol. 5 建設通信


町では、現在の役場庁舎が老朽化していることに加え、大規模な地震が発生したときに崩壊の危険性があることなどから、役場庁舎の建替えと周辺施設整備を行う「新庁舎等建設事業」を進めています。  
役場の移転が完了するまで、工事の状況などを随時お知らせしていきます。

## 新庁舎等建設工事の近況

博物館別館と車庫棟については、鉄骨建方（※）が終わり、屋根・外装工事に取りかかっています。  
庁舎棟については、基礎躯体工事が終わり鉄骨建方に取りかかっています。

令和7年1月の新庁舎オープンを目指して工事を進めています。現在のところ、工事全体でおよそ25パーセントが完成している状況です。

10月以降は、庁舎棟の鉄骨建方が終わり建物の外観が見えてきます。また、こども広場の遊具工事なども始まる予定です。  
※建方とは、搬入された構造部材（柱や梁など）を現場で組み立てる作業のことです。



### ● 問い合わせ

役場管財課 庁舎等建設推進係

☎ (42) 2111 まで

### ● 令和5年9月時点



### ● 令和5年2月時点



① 庁舎棟 鉄骨建方開始



② 車庫棟 鉄骨建方完了



③ 博物館別館 屋根・外装施工

## ご迷惑をおかけします

周辺にお住まいの皆さんをはじめ、中央公民館、町立体育館などの文化体育総合施設やくらすて病院を利用される皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。



### ● 騒音のお詫び

工事中の騒音に関しましても、周辺にお住まいの皆さんには大変ご迷惑をおかけしております。

騒音対策を施し工事を進めています。工事の種別や風の影響などで一時的に音が大きくなる場合があります。特に大きな音が出そうな作業の前には、周辺のお宅にポスティングによりお知らせいたしますので、何卒ご理解とご協力をお願いします。