

前号にて、工事期間中の剣南小児童の安全と教育環境確保のため、町民体育館横の敷地に仮設校舎を設置すること、開校予定が遅れることのないよう整備手法をデザインビルド方式とすること等を主な内容として、鞍手町立小学校統合基本計画を改訂し、事業着手に向けて事業者選定を行っていることを報告していました。

今号では、その後の小学校統合整備事業の進捗状況と開校までのスケジュールについてお知らせします。

○ 設計・施工事業者をプロポーザル方式により決定

事業者の選定方法は、価格を評価して事業者を選定する入札方式ではなく、予定する事業内容を実現するための技術力を評価して選定するプロポーザル方式を採用しました。

教育委員会が統合小学校へ求める4つのテーマを設定し、参加事業者からの技術提案を受け、建築デザインや学校教育の専門家で構成された選考委員会によるヒアリングを実施し、最も評価の高かった事業者を選定しました。

令和10年4月の開校に向けて、基本設計から工事施工までのデザインビルド方式による契約について、10月3日に鞍手町議会の承認を得て、正式に事業をスタートさせました。

プロポーザルの審査講評を鞍手町HPに掲載しています。

【鞍手町HP - 小学校統合 - 鞍手町立小学校統合整備事業設計・施工一括発注プロポーザルの審査講評を掲載しました】

○ 開校までのスケジュール

現在は、基本設計業務(※1)を今年度末までに完了させる計画で進めています。令和7年度には実施設計業務(※2)と並行して、町民体育館横の敷地への仮設校舎設置工事と既存の剣南小学校校舎等の解体工事を施工し、令和8年度、令和9年度の2年間で新しい校舎等の建築工事を施工する予定です。

年度	令和6年度		令和7年度				令和8年度				令和9年度				令和10年度	
	10月~12月	1月~3月	4月~6月	7月~9月	10月~12月	1月~3月	4月~6月	7月~9月	10月~12月	1月~3月	4月~6月	7月~9月	10月~12月	1月~3月		
基本設計業務	→															
実施設計業務			→													
仮設校舎設置工事			→		剣南小学校は、令和7年度2学期から仮設校舎で学校運営										開校!!	
既存校舎解体工事			→													
新校舎等建築工事							→									

※1 校舎・放課後児童クラブ等の建物を配置する場所、階数、部屋の数や位置等を定める。

※2 建物等に使用する部材の種類や数等の詳細を決める。

○ 小学校統合整備事業へのご協力をお願い

令和7年度には、町民体育館横の敷地に剣南小学校の仮設校舎を設置します。剣南小学校は屋内運動場として町民体育館の一部を、屋外運動場として町民グラウンドの一部を使用して学校運営を行ってまいります。

剣南小学校の児童及び保護者の皆様については、これまでの親しみのある校舎から引っ越しをしていただくこととなりますが、児童の安全と教育環境の確保を最優先事項として事業を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

また、既存校舎の解体工事等の施工にあたっては、鞍手あゆみこども園や近隣住民の皆様への騒音・振動等の影響が最小限となるように、また、町民体育館や町民グラウンドの一部を小学校として使用するにあたっては、日頃からこれらの施設をご利用いただいている皆様への影響が最小限となるように事業を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。



発行責任・編集

鞍手町教育委員会 教育課教育環境整備係

E-mail : gakkoukankyuu@town.kurate.lg.jp

この便りは、町のホームページに掲載しています。

Tel 0949 - 42 - 7202

Fax 0949 - 42 - 0149

<https://www.town.kurate.lg.jp>

