

隣保館設備整備事業 舟川隣保館建設工事に係る質問回答

令和7年7月17日

質問No.	該当箇所	質問事項	回答
1	鉄骨工事	鉄骨製作工場のランクについて 特記仕様書にはMグレードになっていますが、規模及び構造を考慮してもRグレードで良いのではないですか。	図面に記載のとおり、Mグレードとしてください。
2	内装工事	床ビニタイルの厚みについて 仕上げ表では2mm、内訳明細では5mm になっています。どちらが正解ですか。	2mmを正としてください。
3	サイン工事	隣保館案内板の具体的詳細を指示願います。	簡易なフロアマップを掲載予定ですが、詳細は落札者決定後に施設管理者との協議のうえ、決定します。
4	外構工事	柵蓋について、特記仕様書では歩行用、外構図及び内訳明細ではT2となっています。どちらが正解でしょうか。	T2仕様を正としてください。
5	地業 図面No. S/010	地業工事に於いて図面折込では GECSパイル工法とありますが、同等品での見積は可能でしょうか。 (パンフレット) 添付 よろしくお願いします。	長期及び短期許容支持力が設計時の 計算値と同等以上であり、かつ、杭頭のせん断力・曲げに対する安全性が 確保されていることを発注者に対し証明できるものに限り、同等品を認めます。 ただし、同等品を採用したことに付随して新たに発生する事務手続き等の 費用は受注者の負担とし、これに起因する履行期間の延長も認めません。