庁舎等建設に係るスケジュール（平成29年度詳細）見直し案

【資料15】

平成29年8月31日提案

			４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
			上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬
町議会					6月議会 全協			9月議会 全協	全協		12月議会			3月議会
鞍手町庁舎等建設検討委員会	鞍手町庁舎等建設基本計画に係る検討及び協議	・第１回（委嘱、スケジュール確認、建設候補地審議）		●5/31開催										
		・第２回（建設候補地審議）			●6/8開催									
		・第３回（建設候補地審議、規模機能審議）				●7/28開催								
		・第４回（建設候補地審議、規模機能審議）					●8/31開催							
		・第５回（建設候補地審議、規模機能審議）												
		・第６回（候補地、規模機能答申）						●候補地、規模機能答申						
		・第７回（基本計画案審議）												
		・第８回（基本計画案審議、意見集約）												
		・第９回（答申案確認、基本計画案答申）									●基本計画案答申			
町長	庁内での方針及びスケジュールの確認、決定													
	検討委員会への出席（委嘱・諮問、答申）			●諮問				●候補地、規模機能決定		●基本計画決定				
	議会への報告、説明				●6/20全協報告			●全協報告	●全協報告		●基本計画報告			
	議会へ補正予算上程				●ｱﾝｹｰﾄ、耐震診断予算			●検討委増、現況測量、墓所改葬関連予算			●基本・実施設計、墓所移転関連、ｵﾌｨｽ環境整備予算			
	住民説明会（基本計画について住民向け説明）													
	議会へ当初予算上程（敷地造成関連工事費等）													●造成関連予算
庁舎等建設推進本部（各課局）	推進本部（三役、課局長）	・スケジュール等の確認												
		・検討委員会資料調整												
		・住民アンケートの確認			●案確認		●結果確認							
		・基本計画の策定									●基本計画策定			
	プロジェクト会議（係長級）	・組織機構プロジェクト（人事係長）						●随時→						
		・規模機能プロジェクト（庶務管財係長）						●随時→						
	調整会議	・随時調整（副町長、総務2、政策2、建設2、その他）												
事務局	事前準備	・スケジュール案作成、庁内体制整備												
		・公募委員選定		●5/24公開抽選										
	住民意向調査	・住民アンケート案の作成												
		・住民アンケートの実施												
		・住民アンケートの収集、分析												
		・基本計画案パブリックコメント												
		・住民説明会												
	基本計画案の作成	・提供資料等作成整理												
		・基本計画案作成												
		・最終調整												
その他		・基本計画策定業務委託	●契約						●基本計画案完成					
		・現況測量調査業務委託							●契約					
		・墓石調査等業務委託							●契約					
		・無縁墓石公告							●公告開始（１年間）→					
		・文化財調査							●積算			●試掘		
		・墓地移転地整備工事							●積算			●契約		
		・オフィス環境整備業務委託										●契約		
		・基本設計、実施設計委託料積算、プロポーザル							●積算			●プロポーザル（3ヵ月）		
		・敷地造成関連工事費積算（設計、家屋調査、工事）										●積算		